



TOMȘANI 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE  
FIȘA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : TOMȘANI  
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

**DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332**

**TEL. ORGANIZATIE : 0250739580**

**FAX : 0250738903**

**E-MAIL : www.apavil.ro**

**PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana**

**TEL (mob) : 0754026357**

**E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :**

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI  
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in  
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI**

**NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149**

**CUI : J38/522/2004**

**CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei**

**COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003**

**BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE  
CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

|         |            |
|---------|------------|
| TOMSANI | 31.12.2022 |
|---------|------------|

## 2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA

### 2.1. SURSA

Sursa Subterană- pr. Bistricioara

- nr. puturi : 3

- capacitate totala instalata : 36 mc/ora 10 l/s

### 2.2. STATIE DE TRATARE

#### 2.2.1.STAP

- Amplasare : pct.Ene,pe partea dreapta a pâraului Bistricioara
- PIF : anul 2011
- Operatiuni tehnologice: inmaginezare,dezinfecție cu NaClO,pompare .
- Capacitate instalata 36 mc/ora ;10 l/s

### 2.2. RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

| Nr. crt.     | Dn conducta mm | Lungime m   | Material conducta |          |             |            |           | PIF anul |
|--------------|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------|------------|-----------|----------|
|              |                |             | Otel              | Fonta    | PE          | Azbociment | Alte mat. |          |
| 1            | 160            | 1200        | 0                 | 0        | 1200        | 0          | 0         | 2011     |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>1200</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |          |

### 2.3. INMAGAZINARE

| Nr. crt. | Capacitate rezervor mc | Tip rezervor          | PIF anul | Periodicitatea igienizarii nr.zile | Amplasare   |
|----------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| 1        | 2x300                  | Supraterane din beton | 2011     | anual                              | Mestecanisi |
| 2        | 50                     | Beton                 |          | anual                              |             |

### 2.4. RETELE DE DISTRIBUTIE

| Nr. crt.     | Dn mm | Lungime m    | Material conducta |          |              |            |           | Vechime ani |              |       |          |
|--------------|-------|--------------|-------------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------|----------|
|              |       |              | Otel              | Fonta    | PEHD         | Azbociment | Alte Mat. | 0 - 5       | 5 - 15       | 15-30 | Peste 30 |
| 1            | 90    | 1571         | 0                 | 0        | 1571         | 0          | 0         |             | 1571         |       |          |
| 2            | 110   | 20327        | 0                 | 0        | 20327        | 0          | 0         |             | 20327        |       |          |
| 3            | 160   | 1203         | 0                 | 0        | 1203         | 0          | 0         |             | 1203         |       |          |
| <b>TOTAL</b> |       | <b>23101</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>23101</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |             | <b>23101</b> |       |          |

### 2.5. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare: 1
- Putere totala instalata : 1x5.5 kw
- Capacitate totala :32 mc/h

- Nr. statii repompare : 2
- Putere totala instalata : 2x 22 kw
- Capacitate totala :40 mc/h

## 2.6. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare , din care pentru :

- Analize chimice:-
- Nr. analize efectuate : -conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre Laboratorul AP Rm.Valcea .

## 3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

### 3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar

### 3.2. CANALE COLECTOARE:

a.pt. zonele de curgere gravitationala exista conducte de canalizare :

- Diametre : 250
- Materiale : PVC
- Lungime totala ( km ): 19,601 km
- Nr. camine racord (buc): 109
- Nr. camine control/vizitare (buc): 483

b.pt. zonele de subpresiune exista conducte de canalizare :

- Diametre : 110 (conducta refulare)
- Materiale : PEHD, PE 100, PN 10
- Lungime totala ( km ): 3.394 km

### 3.3. STATII POMPARE

- Nr. statii : 14
- Putere electrica instalata : 14x3 kw
- Debit: 30 mc/h ;

### 3.4. RETELE CANALIZARE

- Diametre : 110 (conducta refulare)
- Materiale : PEHD, PE 100, PN 10
- Lungime totala ( km ): 2.24 km +60 m=2.30 km
- Nr. camine record (buc): 109
- Nr. camine control/vizitare (buc): 483

### 3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE - nefunctionala la data raportarii

- Capacitatea instalata: 21.46 mc/h; 5.96 l/s
- Capacitate in exploatare: - mc/h; - l/s
- Apele menajere din reseaua de canalizare sunt vidanjate din statiile de pompare.

|  |         |            |
|--|---------|------------|
|  | TOMSANI | 31.12.2022 |
|--|---------|------------|

### 3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare:-
- Nr. analize efectuate: -

### 4.DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total locuinte existente in localitate (RPL 2011) : 1801
- Total gospodarii existente in localitate (RPL 2011) : 1465
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Numar total salariatii ai organizatiei : 667
- Numar de contracte incheiate

| <i>SE Tomsani</i> | AC   | din care<br>Canal | Contracte<br>vidanjare |
|-------------------|------|-------------------|------------------------|
| Total contracte   | 1028 | 241               | 27                     |

### 5.SITUATIA CERTIFICARII PRIVIND SISTEMUL DE :

- Management al calitatii SR EN 9001/2015 DA
- Management al mediului SR EN 14001/2015 DA
- Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2018 DA

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Florescu

