



MUEREASCA | 31.12.2024

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE  
FISA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : MUEREASCA  
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA  
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332  
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580  
FAX : 0250738903  
E-MAIL : www.apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :**

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI  
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in  
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI**

**NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149  
CUI : J38/522/2004  
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei  
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003  
BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU  
APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ**

**2.1. SURSA:** nu există surse proprii

**Alte date :** Apa potabilă este preluată din conducta de aducțiune Brădișor – Rm. Vâlcea, din cadrul sistemului Brădișor

Apa extrasa din Sistemul Bradisor: Qmed=5.225,0 mc/luna ; 174.15mc/zi ;2,02l/s

**2.2. STATIE DE TRATARE:** instalatii de clorinare

2.2.1.Hotarele: instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu APG 603 DN80 - cu rezervor stocare Hipoclorit 60l ,tip container

2.2.2.Gaiculesti : instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu APG 603 DN80 - cu rezervor stocare Hipoclorit 60l ,tip container

**2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCȚIUNE**

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul
			Otel	Fonta	PE	Azbociment	Alte mat.	
1.	225	4197	0	0	4197	0	0	2017
2.	140	637	0	0	637	0	0	2017
<b>TOTAL</b>		<b>4834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**2.4. INMAGAZINARE**

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	200	Suprateran metalic cu membrana	2017	anual	Hotarele
2.	200	Suprateran metalic cu membrana	2017	anual	Muereasca de sus

**2.5. RETELE DE DISTRIBUTIE**

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fora	PE	Azba	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
1	32		0	0	0	0	0		0	0	0
2	63	904,58	0	0	671	0	0	904,58	0	0	0
3	75	4067,5	0	0	4063	0	0	4067,58	0	0	0
5	90	103	0	0	103	0	0	103	0	0	0
6	110	3.701	0	0	3701	0	0	3701	0	0	0
7	125	2260	126	0	2134	0	0	2260	0	126	0
8	140	600	0	0	600	0	0	600	0	0	0
9	160	3837,5	0	0	3780	0	0	3837,5	0	0	0
10	180	1157	0	0	1157	0	0	1157	0	0	0
11	225	77	0		77			77	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16.707,50</b>	<b>126</b>	0	16286	0	0	16827	0	126	0

Hidranti incendiu D 80mm = 39 buc

**2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE**

2.6.1.Nr. statii pompare/repompare = 5

**Localizare SP :**

1. SP Hotarele :Q=12 l/s;P=11,5KW, Hp=120 mCA,2945 rot /min,Wilo ( 1A +1R ),cu rezervor tampon 10mc .
2. SP Muereasca de Sus-Centru: Q=6 l/s ;Hp=70 mCA,Pi= 7,5KW,Wilo (1 A+1R) ,cu rezervor tampon 10mc.
3. SP Muereasca de Sus-Grui: Q=6 l/s ;Hp=70 mCA,Pi =2,2KW ,Wilo (1A+1R)
4. SP Andreesti 1 – Q= 5l/s, Hp=90mCA ,pompa Speroni (1A+1R) .
5. SP Andreesti 2 – Q= 3l/s, Hp=70mCA ,pompa Speroni (1A+1R) .

**2.7. LABORATOARE APA**

Nr. Laboratoare :-

Monitorizarea de control a calitatii apei potabile este realizata de catre Laboratorul STAP Valea lui Stan.

**3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE-nu exista**

**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE**

**3.2. CANALE COLECTOARE**

- Lungime totala - km

**3.3. STATII POMPARE AU-**

**3.4. RELETE CANALIZARE**

- Diametre -
- Materiale - beton, polietilena
- Lungime totala ( km )
- Nr. camine record (buc) -
- Nr. camine control/vizitare (buc) -

**3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE:-**

**3.6. LABORATOR APE UZATE**

- Nr. laboratoare-
- Nr. analize efectuate -

**3.7. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE**

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 2583
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariati: **653**

**4. SITUATIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :**

- |   |    |
|---|----|
| • Management al calității SR EN 9001/2015                             | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015                             | DA |
| • Managementul sănătății si securității ocupaționale SRISO 45001/2023 | DA |

**Datele sunt valabile la data de 31.12.2024**

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Ion Florescu

