



VOINEASA | 31.12.2024

**SERVICII PUBLICE  
DE ALIMENTARE CU APĂ SI DE CANALIZARE  
FISA OPERATORULUI**

**LOCALITATEA DE OPERARE : VOINEASA  
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA**

**1. DATE GENERALE**

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,  
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA  
DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332  
TEL. ORGANIZATIE : 0250739580  
FAX : 0250738903  
E-MAIL : www.apavil.ro**

**1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :**  
**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI  
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in  
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

**1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI  
NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149  
CUI : J38/522/2004  
CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei  
COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003  
BANCA : BCR Valcea**

**1.4. LICENTA (ANRSC) : DA**

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE  
CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR  
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

**Aprobat : DA**

## 2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

### 2.1. SURSA

- **De suprafața** - capacitate totala : 90 mc/h; 25 l/s  
- capacitate exploatarea: 7.5 mc/h; 2.08 l/s  
- cantitatea facturata: 5.21 mc/h; 1.46 l/s

### 2.2. STAȚIE DE TRATARE

- Amplasare : Mănăileasa
- PIF : anul 1996
- Operatiuni tehnologice: decantare,filtrare,dezinfecție
- Capacitate instalata : 25 l/s

### 2.3. REȚELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta				
		Otel	Fonta	PE	Azboci ment	Alte mat.
200	2560	2560	0	0	0	0
300	200	200	0	0	0	0
315	240	0	0	240	0	0
<b>Total</b>	<b>3000</b>	<b>2760</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.4. INMAGAZINARE

Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
2x 500	Circular semiingropat din beton	1992	anual	1.Voineasa 2.Capra Foi

### 2.5. REȚELE DE DISTRIBUTIE

Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
		Otel	Fonta	PE	Azbo ciment	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	Peste 30
Φ 32	156	156	0	0	0	0	0	156	0	
Φ80-100	500	500	0	0	0	0	0	500	0	
Φ100-200	9800	9800	0	0	0	0	0	0	9800	
110	800	0	0	800	0	0	0	0	800	
140	6443	0	0	6443	0	0	0	6443	0	
90	1700	0	0	1700	0	0	0	1700	0	
90-125	8557	0	0	8557	0	0	0	8557	0	
75	500	0	0	500	0	0	500	0	0	
<b>Total</b>	<b>28456</b>	<b>10456</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>17200</b>	<b>956</b>	<b>9800</b>

**2.6. STAȚII DE POMPARE-REPOMPARE****2.6.1. Stații ridicare presiune : strada Paraul Mare , comuna Voineasa**

Nr. Stații ridicare presiune (hidrofor)	1
Debit	20 mc/h
Presiuni de lucru	6 bar

**2.7. LABORATOARE APA**

Nr. Laboratoare 1 , din care pentru :

- Analize chimice 1

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Valea lui Stan.

**3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**

**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE** unitar divizor mixt

**3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre ( min/max ) 300 mm
- Materiale : PVC
- Lungime totala : 3300 m

**3.3. STAȚII POMPARE-comuna Voineasa**

- Nr. stații 2
- Parametrii de pompare Debit: Q= 20-30 mc/h ; H=8-12 mCa  
Q= 20-30 mc/h ; H=20-30 mCa

**3.4. REȚELE CANALIZARE**

	Menajer		Pluvial	
	min	max	min	max
• Diametre	250	300		
• Materiale	Beton + PVC			
• Lungime totala ( km )	15500 m			
• Nr. cămine racord (buc)	32			
• Nr. cămine control/vizitare (buc)	95			

**3.5. STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE**

Stația de epurare este de tip monobloc cu o singura unitate de tip ECO-SCADA

• Capacitatea instalata	12.5	mc/h	3.5	l/s
• Capacitate in exploatare	4.07	mc/h	1.13	l/s
• Cantitatea facturata	2.19	mc/h	0.61	l/s

### 3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare -

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate epurata este realizata de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

### 4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ SI CANALIZARE

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 1454
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- **Total salariați: 653**

### 5. SITUATIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- |   |    |
|---|----|
| • Management al calitatii SR EN 9001/2015                               | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015                               | DA |
| • Management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001/2023 | DA |

Datele sunt valabile la data de 31.12.2024

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Ion Florescu

